



## Gütesicherung Holzhausbau (RAL GZ 422) und Dachbau (RAL GZ 429) im Rahmen der KfW-Förderprogramme „Energieeffizient Bauen“ und „Energieeffizient Sanieren“

### STUFE 2 - Bauausführung

Hersteller \_\_\_\_\_

Objektkategorie \_\_\_\_\_

Bauherr \_\_\_\_\_

Objektstandort \_\_\_\_\_

Wohneinheiten \_\_\_\_\_

Förderstufe  KfW-Effizienzhaus \_\_\_\_\_

Unterlagen* zur Bauausführung	im Einzelnen*	erfüllt	Unterschrift Fachabteilung
<b>Montage Bodenplatte/ Keller</b>	Fachbauleitererklärung	<input type="checkbox"/>	_____
	Übereinstimmung der Montage mit planerischen Vorgaben	<input type="checkbox"/>	_____
	Einbau Wärmedämmung	<input type="checkbox"/>	_____
	Einbau Fenster und Türen	<input type="checkbox"/>	_____
	Einbau Rollläden (optional)	<input type="checkbox"/>	_____
	Wärmebrücken gemäß den Vorgaben	<input type="checkbox"/>	_____
<b>Montage Haus</b>	Fachbauleitererklärung	<input type="checkbox"/>	_____
	Überprüfung der Bauteilanschlüsse hinsichtlich Witterungsschutz	<input type="checkbox"/>	_____
	Überprüfung der Ausführung der Wärmebrücken gemäß den Vorgaben	<input type="checkbox"/>	_____
	Überprüfung des Einbaus der Luftdichtheitsebene gemäß Konzept	<input type="checkbox"/>	_____

\* Alle Nachweise sind entsprechend der Anlagen „Technische Mindestanforderungen“ und „Liste der Technischen FAQ“ zum Merkblatt Energieeffizient Bauen (153), Energieeffizient Sanieren – Kredit (151/152) und Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (430) zu führen, siehe [www.KfW.de](http://www.KfW.de)

Unterlagen* zur Bauausführung	im Einzelnen*	erfüllt	Unterschrift Fachabteilung
<b>Luftdichtheitsmessung</b>	Einhaltung der Grenzwerte	<input type="checkbox"/>	_____
<b>Haustechnik</b>			
<b>Heizung / Warmwasser</b>	Name Fachunternehmer Heizung	_____	
	Fachunternehmererklärung vorhanden	<input type="checkbox"/>	_____
	Überprüfung der Ausführung der Heiztechnik gemäß den Vorgaben	<input type="checkbox"/>	_____
	Ausführung der Rohrleitungsdämmung gemäß jeweils gültiger EnEV	<input type="checkbox"/>	_____
	Fachgerechte Ausführung der Durchdringungen und Anschlüsse	<input type="checkbox"/>	_____
	Protokoll hydraulischer Abgleich	<input type="checkbox"/>	_____
	Protokoll Einregulierung Heizung	<input type="checkbox"/>	_____
<b>Lüftung</b>	Nutzereinweisung	<input type="checkbox"/>	_____
	Name Fachunternehmer Lüftung	_____	
	Fachunternehmererklärung vorhanden	<input type="checkbox"/>	_____
	Überprüfung der Ausführung der Lüftungstechnik gemäß den Vorgaben	<input type="checkbox"/>	_____
	Fachgerechte Ausführung der Durchdringungen und Anschlüsse	<input type="checkbox"/>	_____
<b>Bemerkungen</b>	Protokoll Einregulierung Lüftung	<input type="checkbox"/>	_____
	Nutzereinweisung	<input type="checkbox"/>	_____
	_____		_____

Stufe 2 positiv abgeschlossen

ja  nein

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel Sachverständiger

**Anlagen:** weitere Fachunternehmererklärungen bei Fremdleistungen.